



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

### ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 85 от 23.07.2019г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции: за Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос“; финансиран по ДБФП № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и в изпълнение на Решение № ОП-19-35/21.06.2019 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Днес 05.02.2021 г., в гр. Айтос, между:

1. ОБЩИНА АЙТОС, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, БУЛСТАТ/ЕИК 000056764, представлявана от ВАСИЛ ЕДРЕВ - Кмет, и Пламена Парушева- Главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ДЗЗД „УАЙТ СТРОЙ“ със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев № 152, ЕИК 177344171, представлявано от Камен Василев, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна;

в качеството си на „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по сключения Договор за обществена поръчка № 85 от 23.07.2019г., от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Като отчетоха целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността във взаимен интерес от тълкуване и прилагането на клаузите на Договор за обществена поръчка № 85 от 23.07.2019г., сключен след обявена открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, в резултат на което с влязло в сила Решение № ОП-19-35/21.06.2019 год. е обявен Изпълнител и сключен с него Договор за обществена поръчка № 85 от 23.07.2019г., отчитайки йерархичността при прилагане на специалните разпоредби на





Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.20, чл.20а от ЗЗД, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, Страните пристъпиха към сключване на настоящото споразумение.

Мотивите по отношение на основанието за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за Изпълнителя, без да се променя Изпълнителя.

Предвид факта, че инвестиционните проекти, предвиждащи дейности по реконструкция и рехабилитация на водопроводните участъци, предмет на договора, са изготвени в периода 2009-2016г., при реалното стартиране на СМР дейностите са отчетени следните изменения:

#### **За раздел: ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО МЪГЛЕН Ф90 - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Ф 90**

##### **А) Рязане на асфалтова настилка**

- Дейността не е осъществена в пълен обхват поради разрушена и/или липсваща асфалтова настилка.

##### **Б) Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка**

- Дейността не е осъществена в пълен обхват поради разрушена асфалтова настилка в габарита на цялото пътно платно и техническа невъзможност за осъществяване на машинно полагане на асфалтова смес на участъка.

##### **В) Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка**

При извършения оглед на улиците в с. Мъглен се установиха различия между проектното и действителното състояние на уличните настилки. Различията са в следствие големия период от изготвянето на проекта и изпълнението му на място. Установи се:

- Компрометираната асфалтова настилка е в повече от предвижданото по проект.
- При разкриване на уличната настилка след отстраняване на асфалтовото покритие се констатира, че в много от участъците трошенокаменната основа е с минимална дебелина, което би компрометирало последващо полагане на асфалтов пласт над нея. Въз основа на гореописаното проектантът разпорежда:
- Възстановяване на конструкцията на уличното платно до приемлива дебелина съобразно приложения детайл в проекта;





- Възстановяването на асфалтовите настилки да се изпълни до здрав пласт, където е необходимо да се изпълни допълнително изрязване на компрометирана настилка до ненарушена повърхност. Фугите между новия и стария асфалт задължително да се обработят с битум.

Гореописаното води до увеличаване на количеството на трошенокаменната настилка по проект 4251,08 м<sup>2</sup> и действително изпълнено 4732 м<sup>2</sup>.

-При извършване на изкопни работи за полагане на водопровод в много участъци се разкри съществуващ стар водопровод, което наложи разширение на изкопа с цел спазване на разпоредбите на Наредба №8/1999 год. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

**Г) Изкоп с огр. ширина 0,6 до 1,2м - ръчно в земни почви неукрепен  $h \leq 2$ м**

- Осъществените количества са по-малко, тъй като част от изкопа е в скални почви.

**Д) Доставка отсевки и засипване и уплътняване тесни изкопи – ръчно**

- Осъществените количества са в резултат на установените видове почви при изкопа, както и необходимостта от гарантиране целостта на откосите.

**Е) Доставка отсевки и засипване и уплътняване тесни изкопи – механизирано**

- Осъществените количества са в резултат на установените видове почви при изкопа, както и необходимостта от гарантиране целостта на откосите.

**ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО МЪГЛЕН Ф110 -КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Ф 110**

**А) Рязане на асфалтова настилка**

- Дейността не е осъществена в пълен обхват поради разрушена и/или липсваща асфалтова настилка.

**Б) Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка**

- Дейността не е осъществена в пълен обхват поради разрушена асфалтова настилка в габарита на цялото пътно платно и техническа невъзможност за осъществяване на машинно полагане на асфалтова смес на участъка.

**В) Изкоп с огр. ширина 0,6 до 1,2м - ръчно в земни почви неукрепен  $h \leq 2$ м**

- Осъществените количества са по-малко, тъй като част от изкопа е в скални почви.

**ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО МЪГЛЕН-ЧАСТ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ  
(КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Ф 32, Ф 50, Ф125, Ф 180, Ф 200, Ф 225)**

**А) Рязане на асфалтова настилка**

- Поради големия период между проектирането на проекта и неговото действително изграждане се установи различие в проектните количества. В следствие на напукване на износоустойчевия слой се наложи допълнително изрязване и асфалтиране на участъци, което води до увеличаване на трошенокаменна настилка под асфалта. С цел осъществяване на качествено машинно





полагане на асфалтова смес и запечатване с емулсия до здрав асфалтов пласт се наложи допълнително изрязване до достигане на здрав асфалтов слой.

**Б) Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка**

- В процеса на изпълнение на обекта се установи, че след датата на осъществяването на техническия проект е осъществено допълнително асфалтиране, на участъци, при които преди проектирането е нямало асфалтова настилка. Допълнителните количества са в следствие на разваляне и възстановяване на асфалтовите настилки.

**В) Изкоп с багер земни почви на транспорт**

- При извършване на изкопните работи за проектното трасе се разкриха участъци на старият водопровод. Наложено е разширение на изкопа, което води до увеличаване на изкопа с багер.

**Г) Доставка отсевки и засипване и уплътняване тесни изкопи – ръчно**

Горе изложените аргументи се отнасят и за увеличените количества за засипване и уплътняване на изкопа.

**Д) Доставка и монтаж на челна заварка ПЕВП тръба PN10 ø32**

За съответните изменения са изготвени Заповеди от технически оправомощените лица, съгласувани по съответния ред. Не са налага добавяне на нови дейности, а единствено и само са актуализация на възложените.

С оглед гореизложеното,

**Страните се споразумяха за следното:**

§ 1. Допуска се промяна в чл.2, ал.1 от договора, като:

Вместо: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 2 419 425,31 (два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и тридесет и една стотинки) лева без ДДС, респективно 2 903 310,37 (два милиона деветстотин и три хиляди триста и десет лева и тридесет и седем стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка: ”,





Става: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 2 405 300,64 (два милиона четиристотин и пет хиляди и триста лева и шестдесет и четири стотинки) лева без ДДС, респективно 2 886 360,77 (два милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди и триста и шестдесет лева и седемдесет и седем стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка: ”

§ 2. Приема се актуализация на КСС с Приложение № 1 към настоящото споразумение.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за обществена поръчка № 85/23.07.2019 г.

§ 4. Това Допълнително споразумение се състои от 3 (три) страници и е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

§ 5. Към това допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 - Актуализация на КСС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(ВАСИЛ ЕДРЕВ – кмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(1.Камен Василев – представляващ)

Гл. Счетоводител.....

(Пламена Парушева)

