



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 87 от 23.07.2019г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции: за Обособена позиция 3: „Водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос“; финансиран по ДБФП № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и в изпълнение на Решение № ОП-19-35/21.06.2019 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Днес 05.02.2021 г., в гр. Айтос, между:

1. ОБЩИНА АЙТОС, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, БУЛСТАТ/ЕИК 000056764, представлявана от ВАСИЛ ЕДРЕВ - Кмет, и Пламена Парушева- Главен счетоводител, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ДЗЗД „УАЙТ СТРОЙ“ със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев № 152, ЕИК 177344171, представлявано от Камен Василев, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна;

в качеството си на „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по сключения Договор за обществена поръчка № 87 от 23.07.2019г., от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Като отчетоха целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността във взаимен интерес от тълкуване и прилагането на клаузите на Договор за обществена поръчка





№ 87 от 23.07.2019г., сключен след обявена открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, в резултат на което с влязло в сила Решение № ОП-19-35/21.06.2019 год. е обявен Изпълнител и сключен с него Договор за обществена поръчка № 87 от 23.07.2019г., отчитайки йерархичността при прилагане на специалните разпоредби на Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.20, чл.20а от ЗЗД, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, Страните пристъпиха към сключване на настоящото споразумение.

Мотивите по отношение на основанието за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за Изпълнителя, без да се променя Изпълнителя.

Предвид факта, че инвестиционните проекти, предвиждащи дейности по реконструкция и рехабилитация на водопроводните участъци, предмет на договора, са изготвени в периода 2009-2016г., при реалното стартиране на СМР дейностите са отчетени следните изменения:

За раздел: ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО ЧУКАРКА Ф110

А) Укрепване и разкрепване на изкоп:

Изпълнителят използва за извършване на изкопните работи механизация и методи на работа, които задължително отговаряха на изискванията на вида на почвата, подлежаща на изкопаване. В дълбочината на изкопите се установи допълнителен слой от пясъчливи почви, което водеше до допълнително срутване на изкопа. Допълнително се наложи изпълнителят да пресече достъпа на свободно течащи води до работната площадка.

При извършване на изкопните работи се установи наличие на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа в следствие хоризонтален пясъчен слой на дълбочина 1 м кота терен. Извършване на изкоп с откоси беше невъзможно поради опасност от подкопаване на намиращ се в близост асфалтов път. В тази връзка беше взето решение за задължително допълнително укрепване. Последното е в следствие и от необходимостта от гарантиране целостта на откосите, в следствие на срутване на откоси и възможни получени щети с хора, машини и оборудване.

Всички тези промени доведоха до увеличаване на количествата укрепване и разкрепване на изкоп с 1118 л.м.





За съответните изменения са изготвени Заповеди от технически оправомощените лица, съгласувани по съответния ред. Не са налага добавяне на нови дейности, а единствено и само са актуализация на възложените.

С оглед гореизложеното,

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Допуска се промяна в чл.2, ал.1 от договора, като:

Вместо: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 577 376,35 (петстотин седемдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки) лева без ДДС, респективно 692851,62 (шестстотин деветдесет и две хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка: ”,

Става: „Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 577 376,13 (петстотин седемдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева и тринадесет стотинки) лева без ДДС, респективно 692 851,36 (шестстотин деветдесет и две хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената остойностена количествена сметка: ”

§ 2. Приема се актуализация на КСС с Приложение № 1 към настоящото споразумение.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за обществена поръчка № 87/23.07.2019 г.

§ 4. Това Допълнително споразумение се състои от 3 (три) страници и е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.





§ 5. Към това допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1- Актуализация на КСС


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(ВАСИЛЕДРЕВ – кмет)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(1.Камен Василев – представляващ)



Гл. Счетоводител.....

(Пламена Парушева)

